

Отчет о выполнении плана капитальных ремонтов на 2020 год по АО "Богородская Электросеть"

Наименование работ, месторасположение объектов	План, тыс. руб., без НДС	Факт, тыс. руб., без НДС
Кап. ремонт КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-614, г. Ногинск	4196,3	3311,1
Кап. ремонт КЛ-6 кВ РП-103 - ТП-617, г. Ногинск	5053,8	5053,8
Кап. ремонт КЛ-6 кВ РП-108 - ТП-510, г. Ногинск	4997,8	4997,8
Кап. ремонт КЛ-6 кВ ТП-130 - КРУН-635, г. Ногинск	1088,3	1088,3
Кап. ремонт КЛ-6 кВ РТП-200 - РТП-530, г. Ногинск	4248,9	4895,5
Кап. ремонт КЛ-6 кВ ЦРП-А - ТП-914, г. Старая Купавна	3980,9	3904,9
Кап. ремонт КЛ-6 кВ ЦРП-А - ТП-917, г. Старая Купавна	4048,9	4363,6
Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, г. Ногинск	0,0	695,6
Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-528, г. Ногинск	0,0	733,3
	27614,9	27615,0



Генеральный директор АО "БЭС" В.С. Тебиев