Отчёт о выполнении плана капитальных ремонтов на 2021 год по АО "Богородская Электросеть"

Наименование работ, месторасположение объектов	Плановая стоимость, тыс. руб., без НДС	Фактическая стоимость, тыс. руб., без НДС
Кап. ремонт КЛ-6 кВ ТП-27 - ТП-542, п. Обухово	3437,6	3243,4
Кап. ремонт КЛ-6 кВ РП-103 - ТП-623, г. Ногинск	5332,5	4721,1
Кап. ремонт КЛ-6 кВ ТП-522 - ТП-644, г. Ногинск	2410,8	2292,6
Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-35, г. Ногинск	6962,0	6962,0
Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-928, г. Старая Купавна	6529,9	6148,6
Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-272, п. Вишняковские Дачи	4666,0	4581,3
Кап. ремонт КЛ-6 кВ ЦРП-А - ТП-917, г.Старая Купавна	0,0	4363,6
Кап.ремонт строительной части ТП-38, г. Ногинск	214,2	0,0
Кап.ремонт строительной части ТП-15, г. Ногинск	252,3	169,2
Кап.ремонт строительной части ТП-901А, г. Старая Купавна	214,2	0,0
Кап.ремонт строительной части ТП-133, г. Ногинск	332,8	83,6
ИТОГО	30352,3	32565,4

Генеральный директор АО "БЭС" В.С. Тебиев